

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA1510200516479	Firmesa Por Una Vivienda Digna 2015	329-1 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$3,605,512	\$3,605,512	\$3,605,512	\$3,605,512	\$3,605,512	\$3,605,512	100.00	\$0	Vivienda	373	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200516975	Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	328-2 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,060,001	\$1,060,001	\$1,060,001	\$1,060,001	\$1,060,001	\$1,060,001	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200517054	Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable.	328-3 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Urbanización	Terminado	2015	\$569,731	\$569,731	\$569,731	\$569,731	\$569,731	\$569,731	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200517100	Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable.	328-4 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Urbanización	Terminado	2015	\$432,951	\$432,951	\$432,951	\$432,951	\$432,951	\$432,951	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200517819	Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Fise 2015	328-6 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,116,865	\$1,116,865	\$1,116,865	\$1,116,865	\$1,116,865	\$1,116,865	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200517907	Suministro De Materiales De Construcción Para Construcción De Drenaje Sanitario Fise 2015.	327-1 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Urbanización	Terminado	2015	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200518049	Gastos Indirectos Fise 2015	PEDIC 380-1 ANX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200518077	Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2015	329-9 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	100.00	\$0	Vivienda	595	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200521701	Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2014	329-10 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200521730	Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015	329-2 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200521870	Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2014	329-5 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300569595	Programa Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2015	329-6 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	100.00	\$0	Vivienda	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300567099	Gastos Indirectos Fise 2015	PACT-ACFDI-1435	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$709,482	\$709,482	\$709,482	\$709,482	\$709,482	\$709,482	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300568643	Gastos Indirectos Fise 2015	A 28	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$13,949	\$13,949	\$13,949	\$13,949	\$13,949	\$13,949	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300569757	Infraestructura Social Basica Fise 2015	AMP-327 1A ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	100.00	\$0	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300569186	Infraestructura Social Estatal	499-2 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	100.00	\$0	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300569347	Infraestructura Social Estatal Fise 2015	906-1ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$954,399	\$954,399	\$954,399	\$954,399	\$954,399	\$954,399	100.00	\$0	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300569608	Infraestructura Social Básica Fise 2015	499-1 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$586,981	\$586,981	\$586,981	\$586,981	\$586,981	\$586,981	100.00	\$0	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510300569671	Infraestructura Social Estatal Fise 2015	328-1 ADX2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510400590289	Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015	329-4 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	100.00	\$0	Vivienda	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510400590481	Infraestructura Social Básica, Fise 2015	328-5 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	100.00	\$0	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510400590697	Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2015	329-8 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$4,029,035	\$4,029,035	\$4,029,035	\$4,029,035	\$4,029,035	\$4,029,035	100.00	\$0	Vivienda	1,124	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510400590733	Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015	329-3 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,374,398	\$2,374,398	\$2,374,398	\$2,374,398	\$2,374,398	\$2,374,398	100.00	\$0	Vivienda	662	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510400590751	Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015	329-7 ADX-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$5,196,297	\$5,196,297	\$5,196,297	\$5,196,297	\$5,196,297	\$5,196,297	100.00	\$0	Vivienda	1,449	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510400597082	Infraestructura Social Basica Fise 2015	2178-1AD2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$159,897	\$159,897	\$159,897	\$159,897	\$159,897	\$159,897	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.