

|                 | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Tlaxcala</b> | 3                    | 2                     | 61                  |
| <b>Tlaxcala</b> | 49                   | 8                     | 61                  |

Total: 52

| Información General del Proyecto |                                                     |                    |          |           |                   |                     |                        |                         |                                      |                                                                   |                                     |                    |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           | Avance Físico |               |                  |                 | Observaciones |              |                    |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                 | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad         | Ámbito              | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegración | Unidad de Medida | Población       |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |                                                                                                                                  |
| TLA11150100480397                | Programa De Infraestructura Social Basica Fase 2011 | 173-1 AD 2015      | Tlaxcala |           | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011              | \$135,247   | \$135,247  | \$135,247              | \$135,247    | \$128,202 | \$128,202 | \$128,202 | \$128,202     | 94.79         | 00               | Metros lineales | 200           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pase al siguiente nivel. |

|                 | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Tlaxcala</b> | 17                   | 1                     | 61                  |
| <b>Tlaxcala</b> | 13                   | 7                     | 61                  |

Total: 17

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                               | Número de Proyecto    | Entidad  | Municipio         | Localidad           | Ambio | Información General del Proyecto |                         |                                      |                                                                   |                                     | Avance Financiero  |              |               |             |             |                       |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                   |                       |          |                   |                     |       | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Nombre                                                            | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                    |
| TLA08150100489299  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2008                                               | 173-1 ADX/2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2008          | 9673        | 9673        | 9673                  | 9673         | 9673        | 9673        | 9673        | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 200           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| TLA11150100489397  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2011                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011          | 8135,247    | 8128,202    | 8128,202              | 8128,202     | 8128,202    | 8128,202    | 8128,202    | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 200           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| TLA12150100481080  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2012                                               | 2347+2 AD 2014        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012          | 961,526     | 961,526     | 961,526               | 961,526      | 961,526     | 961,526     | 961,526     | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 200           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| TLA12150100481183  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2012                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012          | 840,519     | 840,519     | 840,519               | 840,519      | 840,519     | 840,519     | 840,519     | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 200           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| TLA13150100481125  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2013                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013          | 82,360      | 82,360      | 82,360                | 82,360       | 82,360      | 82,360      | 82,360      | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 200           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| TLA14150100481151  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2014                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | 8182,392    | 8182,392    | 8182,392              | 8182,392     | 8182,392    | 8182,392    | 8182,392    | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 200           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| TLA15150200516479  | Firmaza Por Una Vivienda Digna 2015                                                               | 329-1 ADX/2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015          | 83,605,512  | 83,605,512  | 83,605,512            | 83,605,512   | 83,605,512  | 83,605,512  | 83,605,512  | 100.00        | 00        | Vivienda         | 373           | 0.00      | 98.00        | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| TLA15150200516975  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable           | 328-2 ADX/2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecución | 2015          | 81,060,001  | 81,060,001  | 81,060,001            | 81,060,001   | 81,060,001  | 81,060,001  | 81,060,001  | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 0             | 0.00      | 95.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| TLA15150200517054  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable.          | 328-3 ADX/2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecución | 2015          | 8569,731    | 8569,731    | 8569,731              | 8569,731     | 8569,731    | 8569,731    | 8569,731    | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| TLA15150200517100  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable.          | 328-4 ADX/2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecución | 2015          | 8432,951    | 8432,951    | 8432,951              | 8432,951     | 8432,951    | 8432,951    | 8432,951    | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| TLA15150200517819  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Fise 2015 | 328-6 ADX-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecución | 2015          | 81,116,865  | 81,116,865  | 81,116,865            | 81,116,865   | 81,116,865  | 81,116,865  | 81,116,865  | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| TLA15150200517907  | Suministro De Materiales De Construcción Para Construcción De Drenaje Sanitario Fise 2015.        | 327-1 ADX-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecución | 2015          | 813,258,848 | 813,258,848 | 813,258,848           | 813,258,848  | 810,609,308 | 810,609,308 | 810,609,308 | 80.02         | 00        | Metros lineales  | 0             | 0.00      | 63.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TLA15150200518049  | Gastos Indirectos Fise 2015                                                                       | PEDIDO 380-1 ADX-2015 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS              | Urbanización       | En Ejecución | 2015          | 81,235,654  | 81,235,654  | 81,235,654            | 81,235,654   | 81,235,654  | 81,235,654  | 81,235,654  | 100.00        | 00        | Vehiculos        | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| TLA15150200518077  | Firmaza Por Una Vivienda Digna Fise 2015                                                          | 329-9 ADX-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015          | 85,670,855  | 85,670,855  | 85,670,855            | 85,670,855   | 85,670,855  | 85,670,855  | 85,670,855  | 100.00        | 00        | Vivienda         | 595           | 0.00      | 95.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| TLA15150200521701  | Firmaza Por Una Vivienda Digna Fise 2014                                                          | 329-10 ADX-2015       | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015          | 84,936,080  | 84,936,080  | 84,936,080            | 84,936,080   | 84,936,080  | 84,936,080  | 84,936,080  | 100.00        | 00        | Vivienda         | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| TLA15150200521730  | Firmaza Por Una Vivienda Digna, Fise 2015                                                         | 329-2 ADX-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015          | 83,879,309  | 83,879,309  | 83,879,309            | 83,879,309   | 83,879,309  | 83,879,309  | 83,879,309  | 100.00        | 00        | Vivienda         | 0             | 0.00      | 70.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| TLA15150200521870  | Firmaza Por Una Vivienda Digna, Fise 2014                                                         | 329-5 ADX-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |       | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015          | 83,877,266  | 83,877,266  | 83,877,266            | 83,877,266   | 83,877,266  | 83,877,266  | 83,877,266  | 100.00        | 00        | Vivienda         | 0             | 0.00      | 90.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |

PRELIMINAR

Total: 5251

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                               | Número de Proyecto    | Entidad  | Municipio         | Localidad           | Ámbito                 | Información General del Proyecto |                         |                                      |      | Institución Ejecutora                                             | Tipo de Proyecto                    | Estatus            | Avance Financiero |             |              |                         |              | Avance Físico |              |              | Observaciones |          |           |                  |           |              |              |                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                   |                       |          |                   |                     |                        | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo |                                                                   |                                     |                    | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado   | Rescaldado (Ministrado) | Comprometido | Devengado     | Ejercido     | Pagado       |               | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                                            |
| TIA0151004480299   | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2008                                               | 173-1 AD/2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2008        | 6673         | 6673                    | 6673         | 6673          | 6673         | 6673         | 6673          | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE HA CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| TIA11510100480397  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2011                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2011        | \$135,247    | \$128,202               | \$128,202    | \$128,202     | \$128,202    | \$128,202    | \$128,202     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| TIA12151000481080  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2012                                               | 2347-2 AD 2014        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2012        | \$61,526     | \$61,526                | \$61,526     | \$61,526      | \$61,526     | \$61,526     | \$61,526      | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| TIA12151000481183  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2012                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2012        | \$40,519     | \$40,519                | \$40,519     | \$40,519      | \$40,519     | \$40,519     | \$40,519      | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| TIA13151000481125  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2013                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2013        | \$2,360      | \$2,360                 | \$2,360      | \$2,360       | \$2,360      | \$2,360      | \$2,360       | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| TIA14130300219665  | Suministro De Materiales Para La Construcion De Varias Obras, En Varias Localidades               | AD-3041-2-2013        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social  | En Ejecucion      | 2013        | \$132,437    | \$132,437               | \$132,437    | \$132,437     | \$132,437    | \$132,437    | \$132,437     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| TIA14151000481151  | Programa De Infraestructura Social Basica Fise 2014                                               | 173-1 AD 2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2014        | \$182,392    | \$182,392               | \$182,392    | \$182,392     | \$182,392    | \$182,392    | \$182,392     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| TIA15150200516479  | Firmesa Por Una Vivienda Digna 2015                                                               | 329-1 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecucion      | 2015        | \$3,605,512  | \$3,605,512             | \$3,605,512  | \$3,605,512   | \$3,605,512  | \$3,605,512  | \$3,605,512   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 373       | 0.00         | 98.00        | Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                        |
| TIA15150200516975  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable           | 328-3 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecucion      | 2015        | \$1,060,001  | \$1,060,001             | \$1,060,001  | \$1,060,001   | \$1,060,001  | \$1,060,001  | \$1,060,001   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 0         | 0.00         | 95.00        | Financiera: / Físico: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| TIA15150200517054  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable.          | 328-3 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecucion      | 2015        | \$569,731    | \$569,731               | \$569,731    | \$569,731     | \$569,731    | \$569,731    | \$569,731     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 0         | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| TIA15150200517100  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable.          | 328-4 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecucion      | 2015        | \$432,951    | \$432,951               | \$432,951    | \$432,951     | \$432,951    | \$432,951    | \$432,951     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 0         | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| TIA15150200517819  | Suministro De Materiales De Construcción Para Obras De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Fise 2015 | 328-6 ADM-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecucion      | 2015        | \$1,116,865  | \$1,116,865             | \$1,116,865  | \$1,116,865   | \$1,116,865  | \$1,116,865  | \$1,116,865   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 0         | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| TIA15150200517907  | Suministro De Materiales De Construcción Para Construcción De Drenaje Sanitario Fise 2015.        | 327-1 ADM-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Urbanización       | En Ejecucion      | 2015        | \$13,258,848 | \$13,258,848            | \$13,258,848 | \$13,258,848  | \$13,258,848 | \$13,258,848 | \$13,258,848  | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 0         | 0.00         | 86.00        | Financiera: / Físico: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| TIA15150200518049  | Gastos Indirectos Fise 2015                                                                       | PEDIDO 380-1 ADM-2015 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS              | Urbanización       | En Ejecucion      | 2015        | \$1,235,654  | \$1,235,654             | \$1,235,654  | \$1,235,654   | \$1,235,654  | \$1,235,654  | \$1,235,654   | 100.00   | 00        | Vehiculos        | 0         | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| TIA15150200518077  | Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2015                                                          | 329-9 ADM-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecucion      | 2015        | \$5,670,855  | \$5,670,855             | \$5,670,855  | \$5,670,855   | \$5,670,855  | \$5,670,855  | \$5,670,855   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 595       | 0.00         | 95.00        | Financiera: / Físico: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| TIA15150200521701  | Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2014                                                          | 329-10 ADM-2015       | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecucion      | 2015        | \$4,936,080  | \$4,936,080             | \$4,936,080  | \$4,936,080   | \$4,936,080  | \$4,936,080  | \$4,936,080   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 0         | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                          |
| TIA15150200521730  | Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015                                                         | 329-2 ADM-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecucion      | 2015        | \$3,879,309  | \$3,879,309             | \$3,879,309  | \$3,879,309   | \$3,879,309  | \$3,879,309  | \$3,879,309   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 0         | 0.00         | 86.00        | Financiera: / Físico: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| TIA15150200521970  | Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2014                                                         | 329-5 ADM-2015        | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecucion      | 2015        | \$3,877,266  | \$3,877,266             | \$3,877,266  | \$3,877,266   | \$3,877,266  | \$3,877,266  | \$3,877,266   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 0         | 0.00         | 90.00        | Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| TIA15150300564995  | Programa Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2015                                                 | 329-6 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecucion      | 2015        | \$1,999,790  | \$1,999,790             | \$1,999,790  | \$1,999,790   | \$1,999,790  | \$1,999,790  | \$1,999,790   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 276       | 0.00         | 87.00        | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.           |
| TIA15150300567099  | Gastos Indirectos Fise 2015                                                                       | FACT-ACFODI-1435      | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Otros Proyectos    | En Ejecucion      | 2015        | \$709,482    | \$709,482               | \$709,482    | \$709,482     | \$709,482    | \$709,482    | \$709,482     | 100.00   | 00        | Piezas           | 100       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.              |
| TIA15150300568663  | Gastos Indirectos Fise 2015                                                                       | A 28                  | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Otros Proyectos    | En Ejecucion      | 2015        | \$13,949     | \$13,949                | \$13,949     | \$13,949      | \$13,949     | \$13,949     | \$13,949      | 100.00   | 00        | Piezas           | 100       | 0.00         | 100.00       | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| TIA15150300568757  | Infraestructura Social Basica Fise 2015                                                           | AMQ-327 1A ADM2015    | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2015        | \$3,482,479  | \$3,482,479             | \$3,482,479  | \$3,482,479   | \$3,482,479  | \$3,482,479  | \$3,482,479   | 100.00   | 00        | Kilómetro lineal | 350       | 0.00         | 86.00        | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIA15150300569186  | Infraestructura Social Estatal                                                                    | 499-2 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2015        | \$1,164,496  | \$1,164,496             | \$1,164,496  | \$1,164,496   | \$1,164,496  | \$1,164,496  | \$1,164,496   | 100.00   | 00        | Kilómetro lineal | 350       | 0.00         | 86.00        | Financiera: / Físico: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| TIA15150300569347  | Infraestructura Social Estatal Fise 2015                                                          | 906-1ADM2015          | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2015        | \$954,399    | \$954,399               | \$954,399    | \$954,399     | \$954,399    | \$954,399    | \$954,399     | 100.00   | 00        | Kilómetro lineal | 350       | 0.00         | 86.00        | Financiera: / Físico: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| TIA15150300569608  | Infraestructura Social Basica Fise 2015                                                           | 499-1 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2015        | \$586,981    | \$586,981               | \$586,981    | \$586,981     | \$586,981    | \$586,981    | \$586,981     | 100.00   | 00        | Kilómetro lineal | 350       | 0.00         | 86.00        | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.           |
| TIA15150300569671  | Infraestructura Social Estatal Fise 2015                                                          | 328-1 ADM2015         | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades              |                         |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecucion      | 2015        | \$1,056,389  | \$1,056,389             | \$1,056,389  | \$1,056,389   | \$1,056,389  | \$1,056,389  | \$1,056,389   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200       | 0.00         | 86.00        | Financiera: / Físico: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |



| Información General del Proyecto |                                           |                    |          |                   |                     |        |                        |                         |                                      |                                                                   |                                     |                    |              | Avance Financiero |             |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |              |                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                       | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                |
| TLAI5150400590289                | Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015 | 329-4 ADX-2015     | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015              | \$2,993,176 | \$2,993,176 | \$2,993,176             | \$2,993,176  | \$2,993,176 | \$2,993,176 | \$2,993,176   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 83            | 0.00      | 80.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TLAI5150400590481                | Infraestructura Social Basica, Fise 2015  | 328-5 ADX-2015     | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015              | \$1,366,617 | \$1,366,617 | \$1,366,617             | \$1,366,617  | \$1,366,617 | \$1,366,617 | \$1,366,617   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 380           | 0.00      | 80.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TLAI5150400590697                | Firmesa Por Una Vivienda Digna Fise 2015  | 329-8 ADX-2015     | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015              | \$4,029,035 | \$4,029,035 | \$4,029,035             | \$4,029,035  | \$4,029,035 | \$4,029,035 | \$4,029,035   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 1,124         | 0.00      | 80.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TLAI5150400590733                | Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015 | 329-3 ADX-2015     | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015              | \$2,374,398 | \$2,374,398 | \$2,374,398             | \$2,374,398  | \$2,374,398 | \$2,374,398 | \$2,374,398   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 662           | 0.00      | 80.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TLAI5150400590751                | Firmesa Por Una Vivienda Digna, Fise 2015 | 329-7 ADX-2015     | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Vivienda           | En Ejecución | 2015              | \$5,196,297 | \$5,196,297 | \$5,196,297             | \$5,196,297  | \$5,196,297 | \$5,196,297 | \$5,196,297   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 1,449         | 0.00      | 80.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TLAI5150400590782                | Infraestructura Social Basica Fise 2015   | 2178-1AD2015       | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015              | \$159,897   | \$159,897   | \$159,897               | \$159,897    | \$159,897   | \$159,897   | \$159,897     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 500           | 0.00      | 80.00        | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |